



## RE: Veřejná schůze Mostiště 27.5.



### Akce dokončené :

- obnova VN přes obec – [Dokončeno](#).
- veřejné osvětlení Obora a hřiště – [Dokončeno](#), probíhá oprava sloupu po DN.
- rozšíření kapacity školky – [Dokončeno](#), případně znovu osetí, řeší se venkovní rolety.
- úprava kontejnerového stání u Tomanova křížku – [Dokončeno](#).

### Akce plánované nebo probíhající :

- zpevněná plocha u KD – [Podepsána SoD COLAS CZ, a.s., začátek realizace přelom června a července 2025.](#)
- zpevněná plocha u hřiště - [Podepsána SoD COLAS CZ, a.s., začátek realizace přelom června a července 2025.](#)
- úprava kontejnerového stání u školy a školky – [Návrhy zaslány MČ, čeká se na případné schválení dotace do výše 50%.](#)
- vodovod Horní konec a k družstvu – [Obě akce povolené, polovina června VŘ, polovina července SoD, předpoklad realizace polovina srpna až listopad 2025. Možná bude vyhlášena na přelomu 2025/26 výzva MZE na dotaci, která by mohla být cca 60-70%. Nic ale není jisté, realizace by se prodloužila.](#)
- kanalizace od přehrady – [Běží realizace v rámci odkanalizování Olší.](#)
- oprava mostku u rybníka – [Odsouhlasený koncept PD, aktuálně před tiskem PD a podáním žádosti o povolení.](#)
- oprava elektroinstalace na kostelíku – [Žádost do RM 04.6.2025, CN 110 533,5,- vč. DPH včetně zabezpečovačky.](#)

### Akce v přípravě :

- vodovod Nekonečná – [SVK řídí revizi PD a povolení.](#)
- chodník Roztrhaná (včetně VO) – [Podepsána SoD s Ing. Strnadem na DÚSP a PDPS \(DÚSP do 6 měsíců – podepsáno 2.5.2025, PDPS do 6 týdnů od vyzvání objednatelem\).](#)
- chodník Horní konec (včetně VO) – [Příští týden VŘ na PD DÚSP a PDPS.](#)
- nový most u KD – [Odevzdána studie od Link Projektu .](#)
- rozšíření počtu hrobových míst – [Odevzdána PD vč. rozpočtu.](#)
- opravy komunikací – [Bude upřesněn rozsah s předsedou MČ.](#)
- WC KD patro – [Odevzdána PD vč. stanovisek, bylo požádáno o povolení.](#)
- odvodnění u domu čp. 72 – [Vlastník bude nejprve řešit zasakování dešťových vod ze střechy na vlastním pozemku. VAS neumožní napojení vpusti do splaškové kanalizace.](#)

### Akce zařazené k přípravě :

- chodník naproti bývalé prodejně k čp. 185 – [Ing. Strnad dodá CN.](#)
- prodloužení VO k vodojemu – [Bude zahájeno projektování, pokud možno situovat na obnovu VO IV. etapa.](#)
- workout u dětského hřiště – [Bude oslovena firma k ocenění.](#)
- cyklostezka k Vídni – [Aktuálně probíhají majetková jednání.](#)

Plánované investice máme na webu.

Měli jsme na dopravku požadavky z komise, prověřím zda navržené opatření budou realizovány.

Dále by bylo dobré zmínit plánované investice do školy – [Aktuálně SoD na energetický posudek, pak PD zateplení, lokální oprava střechy, rekonstrukce tělocvičny.](#)

Diskuze bude jistě ke kontejnerům, popelnicím. K uložení NN do země.

**Jaroslav Hladík**

Investiční technik

tel.: +420 566 781 218

mobil: +420 778 533 586

E-mail: [hladik.j@velkemezirici.cz](mailto:hladik.j@velkemezirici.cz)

**Město Velké Meziříčí**

Oddělení investorské činnosti

Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí

[www.velkemezirici.cz](http://www.velkemezirici.cz)

**From:** Zdeněk Kocourek <[KocourekZdenek@seznam.cz](mailto:KocourekZdenek@seznam.cz)>

**Sent:** Wednesday, May 21, 2025 7:31 PM

**To:** Kaman Martin <[kaman@velkemezirici.cz](mailto:kaman@velkemezirici.cz)>; Hladík Jaroslav <[hladik.j@velkemezirici.cz](mailto:hladik.j@velkemezirici.cz)>

**Subject:** Veřejná schůze Mostiště 27.5.

Upozornění: Tento e-mail pochází z externího zdroje mimo naši organizaci.

Dobrý den, ahoj,

dovolím si napsat body ke schůzi z naší strany komise. Prosím o konkretizaci stavu přípravy jednotlivých položek v přípravě.

**Akce dokončené :**

- obnova VN přes obec
- veřejné osvětlení Obora a hřiště
- rozšíření kapacity školky
- úprava kontejnerového stání u Tomanova křížku

**Akce plánované nebo probíhající :**

- zpevněná plocha u KD
- zpevněná plocha u hřiště
- úprava kontejnerového stání u školy a školky
- vodovod Horní konec a k družstvu
- kanalizace od přehrady
- oprava mostku u rybníka
- oprava elektroinstalace na kostelíku

**Akce v přípravě :**

- vodovod Nekonečná
- chodník Roztrhaná (včetně VO)
- chodník Horní konec (včetně VO)
- nový most u KD
- rozšíření počtu hrobových míst
- opravy komunikací
- WC KD patro

-odvodnění u domu čp. 72

**Akce zařazené k přípravě :**

-chodník naproti bývalé prodejně k čp. 185

-prodloužení VO k vodojemu

-workout u dětského hřiště

-cyklostezka k Vídni

Plánované investice máme na webu.

Měli jsme na dopravku požadavky z komise, prověřím zda navržené opatření budou realizovány.

Dále by bylo dobré zmínit plánované investice do školy.

Diskuze bude jistě ke kontejnerům, popelnicím. K uložení NN do země.

Případně doplním

Děkuji, pěkný den

Kocourek Zdeněk

Mostiště 777 792 081